

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS**

ORELLANA - LA JOYA DE LOS SACHAS - SAN CARLOS

VIA SACHA Y VIA AL COCA -

RUC : 2260002320001 UE: 69989980

COMPROBANTE**CE-2023-MAY-00018**

Fecha : 11/05/2023	No. Asiento : 374	Tipo : Financiero	Doc. Interno : PAG-2023-MAY-00005	Valor : 28,248.25
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

Beneficiario :**1308342755001 SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO****ESTADO : APROBADO****Detalle :**

Pago del Comprobante : GAS-2023-MAY-00004 1308342755001 SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO []
 "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS
 COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA -
 SEGUNDA ETAPA".

Contabilidad**DEBE****HABER**

213.75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	28,248.25	
111.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal		28,248.25
Total Contabilidad		28,248.25	28,248.25

Presupuesto**EJECUTADO****Pago**

00.00.000.005 - 000 - 99.99.99.99 - [75.01.99] - 000.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA [Obra Publica y Social]	28,248.25
Total Pago		28,248.25

Autorizado por :

Sr. Wilson Guerrero Becerra
PRESIDENTE

Aprobado por :

Sr. Wilson Guerrero
PRESIDENTE

Contabilizado por:

Lcda. Nelly Cuenca
SECRETARIA- TESORERA

Pagado por:





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

ORELLANA - LA JOYA DE LOS SACHAS - SAN CARLOS
VIA SACHA Y VIA AL COCA -

RUC : 2260002320001 UE: 69989980

COMPROBANTE

CD-2023-MAY-00015

Fecha : 11/05/2023	No. Asiento : 373	Tipo : Financiero	Doc. Interno : GAS-2023-MAY-00004	Valor : 31,638.04
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

Beneficiario :
1308342755001 SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO **ESTADO : APROBADO**
Detalle :
 1308342755001 SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO [] "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA".

Contabilidad		DEBE	HABER
151.51.99	Otras Obras de Infraestructura	28,248.25	
113.81.03	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% Ley Reformativa LRTI	3,389.79	
213.81.14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa 'LRTI		3,389.79
213.75	Cuentas por Pagar Obras Públicas		28,248.25
Total Contabilidad		31,638.04	31,638.04

Presupuesto	EJECUTADO
Devengado	
00.00.000.005 - 000 - 99.99.99.99 - [75.01.99] - 000.001 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA [Obra Publica y Social]	28,248.25
Total Devengado	28,248.25

 Aprobado por : Sr. Wilson Guerrero PRESIDENTE	Contabilizado por: Lcda. Nelly Guenca SECRETARIA- TESORERA	 GAD. AUT. PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS SECRETARIA TESORERIA SACHA - ORELLANA - ECUADOR
---	--	--



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

ORELLANA - LA JOYA DE LOS SACHAS - SAN CARLOS
VIA SACHA Y VIA AL COCA -

RUC : 2260002320001 UE: 69989980

ORDEN DE PAGO

2023-MAY-00004

San Carlos, 11 De Mayo Del 2023

La Cantidad de : 28,248.25

veinte y ocho mil doscientos cuarenta y ocho usd con veinte y cinco ctvs

A Favor de :

1308342755001 SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO []

Por concepto de :

"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA".

Con cargo a la(s) Partida(s) del Presupuesto :

No.	Item	Valor
1	00.00.000.005 - 000 - 99.99.99.99 - [75.01.99] - 000.001 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA [Obra Publica y Social]	28,248.25

Total : 28,248.25


Sr. Wilson Guerrero Becerra
PRESIDENTE





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 12-5-2023

Hora: 19:6:56

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: CUENCA MERIZALDE NELLY PATRICIA 1220281

Num. Ced o Ruc:1308342755

Institución Pública: JUNTA PARR. - SAN CARLOS - ORELLANA						# Cta.: 1220281		
Fecha de Transferencia : 2023-05-12 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANCO PICHINCHA C.A.	3462299604	28,248.25	1308342755	SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMAN	1	12-05-2023 17:50:49	ACREDITADA	pago_obra
Total:		28,248.25	Reg.:1					

[Atrás](#)



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial

Nº- 996 de 9 de Agosto de 1988

- Ruc.: 2260002320001

DISPOSICIÓN DE PAGO

No. WG-GADPRSC-99-2023

PARA:	Lcda. Nelly Cuenca Merizalde /SECRETARIA-TESORERA DEL GADPR SAN CARLOS
ASUNTO:	DISPOSICIÓN DE PAGO
FECHA:	11 DE MAYO DE 2023

Por medio del presente le DISPONGO a usted, sírvase realizar la cancelación de la factura No. 001-001-000000045, al proveedor **SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO** con RUC: 1308342755001 por un valor de \$ 28248,25 dólares, por concepto de **PLANILLA #1 OBRA: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA"**.

Particular que le dispongo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,




Sr. Wilson Guerrero Becerra

**PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS.**

Obras y Trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

 062497262

 gobparroqsancarlos@hotmail.com

 Vía Coca Lago Agrío y Vía al Río Napo



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308342755001

FACTURA

No. 001-001-000000045

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202301130834275500120010010000000451234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/05/2023 09:19:55.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202301130834275500120010010000000451234567814

SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO

SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO

Dirección Matriz: Provincia de Orellana, Canton : La Joya de Los Sachas, Parroquia Tres de Noviembre . Calle Via Comu Ambateña

Dirección Matriz: Provincia de Orellana, Canton : La Joya de Los Sachas, Parroquia Tres de Noviembre . Calle Via Comu Ambateña

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO IDENTIFICACIÓN: 2260002320001
Fecha de Emisión: 11/05/2023 PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS Guía Remisión:
Dirección: KM 6 VIA SACHA - NAPO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1	PLANILLA UNICA				28.248,25	0.00	0.00	0	28248,25

Información Adicional

Dirección: KM 6 VIA SACHA - NAPO
Teléfono: 062497262
Email: gobparroqsancarlos@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	28248,25
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28248,25
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3389,79
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	31638,04

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31638,04

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00



Obras y trabajo por mi gente
por un San Carlos diferente.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
SAN CARLOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN
CARLOS

Dirección VIA LAGO AGRIO COCA Y VIA SAN CARLOS RIO NAPO
Matriz:

Dirección VIA LAGO AGRIO COCA Y VIA SAN CARLOS RIO NAPO
Jcursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 81

Agente de Retención Resolución No. 001

R.U.C.: 2260002320001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-002-000001363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202307226000232000120010020000013631234567814

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 11/05/2023 11:10:08.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202307226000232000120010020000013631234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN Identificación: 1308342755001

Fecha de Emisión 11/05/2023

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	IMPUESTO	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001001000000045	11/05/2023	05/2023	28248.25	RENTA	0	0.00
FACTURA	001001000000045	11/05/2023	05/2023	3389.79	IVA	100.0	3389.79

Información Adicional

Dirección Parroquia Tres de Noviembre -
Calle Via Comunidad Ambateña
Email ing.cristhiansanchez@gmail.com



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS
UNIDAD DE PLANIFICACION Y OBRAS PUBLICAS

PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA - SEGUNDA ETAPA
MONTO: \$ 28,248.25

ANTICIPO: \$ -

UBICACION:

PARROQUIA SAN CARLOS, CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA
ING. CRISTHIAN ARMANDO SANCHEZ MOLINA

CONTRATISTA N°

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PORCENTAJE DE OBRA	PLANILLA DE LIQUIDACION DE OBRA	ACUMULADO LA FECHA
1	PLANILLA #1 AVANCE OBRA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA - SEGUNDA ETAPA	UNIDAD	1	\$ 28,248.32	\$ 28,248.32	100.00%	\$ 28,248.25	\$ 28,248.25
SUBTOTAL								\$ 28,248.25
IVA 12%								3389.79
SUMA TOTAL S/								\$ 31,638.04
LIQUIDO A RECIBIR								\$ 28,248.25
MENOS								
ANTICIPO 70%								\$ -
IVA 100%								\$ 3,389.79
RENTA 0.00%								
PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE OBRA								



Wilson Guerrero Becerra

SR. WILSON GUERRERO BECERRA
PRESIDENTE DEL GADPRSC

Cristhian Armando Sanchez Molina

ING. CRISTHIAN SANCHEZ MOLINA
CONTRATISTA



John Sarango

ING. JOHN SARANGO CALVACHE
TECNICO DEL GADPR SAN CARLOS

CERTIFICADO DE RELACIONES COMERCIALES

QUITO, 15 de Marzo, 2023

Sr.(a)

CRISTHIAN ARMANDO SANCHEZ MOLINA

Presente.-

Tenemos a bien informar que el(la) Sr.(a) CRISTHIAN ARMANDO SANCHEZ MOLINA portador(a) del Documento de Identificación No.1308342755 es cliente de esta institución y mantiene las siguientes relaciones comerciales con el Banco Pichincha C.A.:

Cuentas

No. Cuenta	Tipo	Estado	Promedio Semestre en Cifras	Moneda	Fecha Apertura	Relación	No. Protesto
3462299604	CTA.CTE PERSONAL	ACTIVO	3 CIFRA(S)MEDIA(S)	USD	2010-04-07	PROPIETARIO	0

JAVU

Juan Villacres
Gerente de Servicios Tecnológicos

Este documento está firmado electrónicamente
Código Seguro de Verificación (CSV)

5TNFYKRYGASL
Puede verificar la validez de este certificado ingresando al portal web www.pichincha.com/portal/verificar-certificados-bancarios

Este documento de tipo confidencial se emite a petición del interesado y tiene un carácter estrictamente informativo, por lo que no podrá entenderse que Banco Pichincha C.A. se obliga en forma alguna con el cliente o con terceros por la emisión del mismo. Tampoco podrá ser utilizado como autorización de débito(s), crédito(s) o cualquier otro tipo de transacción.

La entrega de este documento a un tercero es de estricta responsabilidad del solicitante.

Importante: Este documento tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

Nota: Este documento no será válido si hay indicio de alteración.



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC: 1308342755001
APELLIDOS Y NOMBRES: SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO

NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 08/05/1981 FEC. INICIO ACTIVIDADES: 19/09/2008
FEC. INSCRIPCIÓN: 19/09/2008 FEC. ACTUALIZACIÓN: 18/03/2019
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: ORELLANA Canton: LA JOYA DE LOS SACHAS Parroquia: TRES DE NOVIEMBRE Calle: VÍA COMUN AMBATEÑA Referencia: A 300 METROS DE LA VIA UNION AMBATEÑA Email: ing.cristhiansanchez@gmail.com Celular: 0987422252

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 2\ ORELLANA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2019001060775
Fecha: 26/04/2019 13:39:16 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC:

1308342755001

APELLIDOS Y NOMBRES:

SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 19/09/2008

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL.
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTES DE EDIFICIOS.
ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACION DE MANO DE OBRA.
ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y CONSULTORÍA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ORELLANA Canton: LA JOYA DE LOS SACHAS Parroquia: TRES DE NOVIEMBRE Calle: VÍA COMUN AMBATEÑA Numero: VILLA E Referencia: A 300 METROS DE LA VIA UNION AMBATEÑA Email: ing.cristhiansanchez@gmail.com Celular: 0987422252



Código: RIMRUC2019001060775

Fecha: 26/04/2019 13:39:16 PM



[Facturación Física](#) > [Estado tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes](#)

Consulta de Estado Tributario

Información general

Identificación

1308342755001

Nombre/Razón social

SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO

Permiso de facturación

Vigencia

12 meses

Estado tributario

Resultado

AL DIA EN SUS OBLIGACIONES

[Nueva consulta](#)



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO, representante legal de la empresa SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO con RUC Nro. 1308342755001 y dirección CABECERA PARROQUIAL. AGUSTIN RUILOVA. 02. SN. COLOR CAFE., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Firmado electrónicamente por:

**KARLA DENISSE
BERMUDEZ ROLDAN**

Abg. Karla Denisse Bermúdez Roldán

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 10 de mayo de 2023

Validez del Certificado 30 días



Consulta Resumida de Planillas

Fecha : 10/05/2023

Periodo de Pago	Fecha Max. de pago	
2023 - 3	2023/04/17	
Nombre o Razón Social de la Empresa		
SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO		
Dirección Centro Adm. de la Empresa		N° RUC
CABECERA PARROQUIAL, AGUSTIN RUILOVA, 02. SN. COLOR CAFE.		1308342755001
Sector Municipal		Teléfono
		000000000
Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado		
SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO		
Esta planilla es pagada con :		
FONDOS PROPIOS		

Detalle de la Planilla

CCC: "Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley: Código Orgánico Monetario y Financiero)"

N°	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte Normal	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
1	1308342755	SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO	450.00	30	17.60	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Totales	450.00			79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
88-DUEÑO DE EMPR.- ADMIN-PROFESIONAL EN LIBRE EJERC	450.00	79.20	0.00	0.00
TOTAL	450.00	79.20	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR	79.20			



Consulta Resumida de Planillas

Fecha: 10/05/2023


Periodo de Pago	Fecha Max. de pago		
2023 - 4	2023/05/15		
Nombre o Razón Social de la Empresa		N° RUC	
SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO		1308342755001	
Dirección Centro Adm. de la Empresa		Sector Municipal	
CABECERA PARROQUIAL AGUSTIN RUILOVA. 02. SN. COLOR CAFE.		Teléfono	
		000000000	
Apellidos y Nombre del representante legal Pagador o Habilitado			
SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO			
Esta planilla es pagada con :			
FONDOS PROPIOS			

Detalle de la Planilla

CCC: Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos (Ley. Código Orgánico Monetario y Financiero)*

Nº	Cédula	Nombre	Sueldo	Días	% Aporte Normal	Aporte	% Aporte Adic	Aporte Adic	% Cesan Adic	Cesantía	% CCC	Valor CCC	Marca Tiempo Parcial	Adic Tiempo Parcial
2	1719239987	AGUINDA TAPUY LIBEYA ELIZABETH	250.00	15	20.60	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.50		0.00
7	2200319552	AREVALO GALLEGOS JORDY STEVEN	261.80	17	20.60	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.62		
3	2200094874	GALEAS MARTINEZ ANGEL DANILO	261.80	17	20.60	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.62		
6	1309684056	MALDONADO MENDOZA JUAN CARLOS	530.00	30	20.60	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.30		
1	2300341092	REINA PAZMIÑO JAVIER RUBEN	226.20	13	20.60	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.26		
4	1308342755	SANCHEZ MOLINA CRISTHIAN ARMANDO	450.00	30	17.60	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	2200305288	TITE ZURITA WALTER DANILO	200.20	13	20.60	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
5	2200347256	VARGAS SAA STEVEN RICARDO	200.20	13	20.60	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
Totales			2,380.20			496.12		0.00		0.00		19.30		0.00
TOTAL A PAGAR														

Relación de Trabajo	Total Valor Sueldo	Total Aporte Normal	Total CCC	Total Aporte Adicional
16-TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL - CT	250.00	51.50	0.00	0.00
35-TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION	1,680.20	346.12	0.00	0.00
58-DUEÑO DE EMPR- ADMIN-PROFESIONAL EN LIBRE EJERC	450.00	79.20	0.00	0.00
TOTAL	2,380.20	476.82	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR		476.82		





REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

Una vez revisado los documentos presentados, certifico, que **Sánchez Molina Cristhian Armando** con RUC número **1308342755001**, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos, por lo tanto queda **HABILITADO** en el Registro Único de Proveedores, RUP.

Nombre Comercial:

Datos de la Persona

Nombre Completo Cristhian Armando Sánchez Molina

RUC 1308342755001

CATEGORIA : Micro 0-300000

Forma parte de la EPS Sí No

Dirección Principal:

Provincia: ORELLANA Cantón: LA JOYA DE LOS SACHAS Parroquia: LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL Transversal: Calle: VÍA COMUN AMBATEÑA Numero: VILLA E Edificio: A 300 M2 DEL CENTRO DE SALUD 3 DE NOVIEMBRE Página Web: Correo Electrónico: ing.cristhiansanchez@outlook.com Teléfono(s): CASA: 052658059, CELULAR: 0987422252,

Bienes, Obras o Servicios Suministrados

Código	Producto
51120	TRABAJOS DE DERRIBO Y DEMOLICION
51130	TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE
51140	TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
51160	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ANDAMIOS
52111	EDIFICIOS RESIDENCIALES DE UNA O DOS VIVIENDAS
53111	EDIFICIOS DE UNA O DOS VIVIENDAS
53119	EDIFICIOS RESIDENCIALES DE TRES O MAS VIVIENDAS
53121	EDIFICIOS INDUSTRIALES
53122	EDIFICIOS COMERCIALES
53129	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
53211	CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES, CAMINOS
53212	VIAS FERREAS
53213	PISTAS DE ATERRIZAJE
53221	PUENTES Y CARRETERAS ELEVADAS
53222	TUNELES Y SUBTERRANEOS
53231	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA,EXCEPTO TUBERIAS
53232	PUERTOS, VIAS DE NAVEGACION E INSTALACIONES CONEXAS
53233	REPRESAS
53234	OBRAS HIDRAULICAS DE IRRIGACION Y PARA LA REGULACION DE INUNDACIONES
53241	TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
53251	TUBERIAS URBANAS
53270	INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
53290	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
54111	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE UNA O DOS VIVIENDAS
54112	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE TRES O MAS VIVIENDAS

54121	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES
54122	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES
54129	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
54210	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS (EXCEPTO CARRETERAS ELEVADAS), CALLES CAMINOS, VIAS FERREAS Y PISTAS DE ATERRIZAJE EN AEROPUERTOS
54220	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUENTES, CARRETERAS ELEVADAS, TUNELES Y SUBTERRANEOS
54230	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE PUERTOS, VIAS DE NAVEGACION REPRESAS, Y OTRAS OBRAS HIDRAULICAS Y DE IRRIGACION
54241	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS DE GRAN LONGITUD
54251	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE TUBERIAS URBANAS
54260	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE MINAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
54270	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO
54290	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA N.C.P.
54310	SERVICIOS DE DEMOLICION
54320	SERVICIOS DE RELLENO Y DESMONTE DE TERRENOS
54330	SERVICIOS DE EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
54341	SERVICIOS DE PERFORACION DE POZOS DE AGUA
54342	SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS SEPTICOS
54400	MONTAJE E INSTALACION DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
54511	SERVICIOS DE INSTALACION DE PILOTES
54512	SERVICIOS DE CIMENTACION
54521	SERVICIOS DE ESTRUCTURACION DE EDIFICIOS
54522	SERVICIOS DE ESTRUCTURACION DE TECHOS
54530	SERVICIOS DE TECHADO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS
54540	SERVICIOS DE TRABAJOS CON HORMIGON
54550	SERVICIOS DE INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO
54560	SERVICIOS DE ALBANILERIA
54570	SERVICIOS DE INSTALACION DE ANDAMIOS
54590	OTROS SERVICIOS DE CONSTRUCCION COMERCIAL ESPECIALIZADOS
54622	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE DESAGUES
54650	SERVICIOS DE AISLAMIENTO
54699	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION N.C.P.
54720	SERVICIOS DE ENYESADO
54730	SERVICIOS DE PINTURA
54740	SERVICIOS DE COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS
54750	OTROS SERVICIOS DE INSTALACION DE PISOS , REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PAPEL DE EMPAPELAR PAREDES
54770	SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CERCAS Y REJAS
54790	OTROS SERVICIOS DE ACABADO Y FINALIZACION DE EDIFICIOS
83139	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA N.C.P.
83311	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA EDIFICIOS
83312	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83313	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83319	SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA OTROS PROYECTOS
83321	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
83322	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

83323	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83329	SERVICIOS DE GESTION DE PROYECTOS EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE OTROS PROYECTOS
83331	SERVICIOS DE INGENIERIA DE ASESORAMIENTO Y PREDISEÑO PARA EDIFICIOS
83332	SERVICIOS DE INGENIERIA DE ASESORAMIENTO Y PREDISEÑO PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83333	SERVICIOS DE INGENIERIA DE ASESORAMIENTO Y PREDISEÑO PARA PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83339	SERVICIOS DE INGENIERIA DE ASESORAMIENTO Y PREDISEÑO PARA OTROS PROYECTOS
83341	SERVICIOS DE DISEÑO DE INGENIERIA PARA EDIFICIOS
83342	SERVICIOS DE DISEÑO DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83343	SERVICIOS DE DISEÑO DE INGENIERIA PARA PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83349	SERVICIOS DE DISEÑO DE INGENIERIA PARA OTROS PROYECTOS
83351	SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION DE EDIFICIOS
83352	SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83353	SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION DE PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83359	SERVICIOS DE INGENIERIA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION DE OTROS PROYECTOS
83391	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA EDIFICIOS
83392	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
83393	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA PLANTAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
83399	OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA OTROS PROYECTOS
83520	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA BAJO LA SUPERFICIE
83530	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA DE SUPERFICIE
83540	SERVICIOS DE CARTOGRAFIA
83990	TODOS LOS DEMAS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS N.C.P.
91123	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD

El presente documento ha sido generado a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado, cualquier modificación, alteración al documento invalida automáticamente el mismo

Responsable: crsthiansanchez



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA

CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS, CON CÓDIGO MCO-GADPRSC-001-2023, CON OBJETO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA".

1. COMPARECIENTES

En la parroquia San Carlos, Cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, a los 11 días del mes de mayo del 2023, intervienen por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, representado por la Sra. Jaqueline Villena, Vocal del GAD Parroquial San Carlos y Delegada de la Máxima Autoridad, Ing. Marco Valdiviezo Aguayo como Apoyo Técnico, Ing. John Sarango Calvache, Fiscalizador del Contrato y la Ing. Lorena Rodríguez Mora, Administradora del Contrato, para la recepción provisional de la mencionada obra, y, por otra parte, Ing. Cristhian Armando Sánchez Molina, con el objeto de suscribir la presente Acta de **ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRA**, haciendo para el efecto constatar lo siguiente:

2. ANTECEDENTES

2.1 En la parroquia San Carlos a los 24 días del mes de marzo del 2023, se suscribe el contrato signado con el código **MCO-GADPRSC-001-2023** entre el GAD Parroquial Rural San Carlos, representado por el Sr. Wilson Guerrero Becerra en su calidad de Presidente del GADPR San Carlos, y por otra parte, Ing. Cristhian Armando Sánchez Molina con Ruc: 1308342755001 como contratista, mediante el cual el último de los comparecientes se compromete con el GAD Parroquial a ejecutar la obra: " **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA** ".

2.2 El valor referencial de la obra de acuerdo al contrato original asciende a la cantidad de USD 28,248.32397 (VEINTE Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES CON 32397/100 CENTAVOS). más el valor del IVA, de los cuales se cancelará mediante presentación de planilla única, debidamente aprobadas por fiscalización y la administración del contrato. El plazo para la entrega de los trabajos, objeto del presente contrato debidamente ejecutados y a satisfacción del GAD Parroquial, fue fijado en cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la firma del contrato, mismo que se realizó 24 días del mes de marzo del 2023.

2.3 Mediante Oficio S/N de fecha 04 de mayo del 2023 suscrito por el Ing. **Cristhian Armando Sánchez Molina** con Ruc: 1308342755001, la cual solicitase realice la Recepción Provisional de la obra **FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA**, toda vez que se han finalizados los trabajos de la obra.

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

 062497262

 gobparroqsancarlos@hotmail.com

 *Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo*





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

2.4 Mediante Memorando N° P-WGB-GADPRSC-50-2023 y Oficio N° WG-GADPRSC-059-2023, con fecha 08 de mayo del 2023, emitido por el Sr. Wilson Guerrero Becerra Presidente del GAD Parroquial San Carlos conforma la comisión técnica para la Recepción Provisional de la obra de la siguiente manera: Sra. Jaqueline Villena, Vocal del GAD Parroquial San Carlos y Delegada de la Máxima Autoridad, Ing. John Sarango Calvache, Técnico del GAD Parroquial San Carlos como Fiscalizador del Contrato, Ing. Marco Antonio Valdiviezo Aguayo como apoyo Técnico, la Ing. Lorena Rodríguez Mora, Coordinador de Proyectos Sociales y Administradora del Contrato y a la Sra. Jaqueline Villena como delegada de la máxima autoridad.

3. DESIGNACION DEL COMITÉ DE RECEPCION

De conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y uno de la Ley de Contratación Pública y Artículo ciento veinte y tres de su Reglamento, se procede con la recepción provisional.

El presidente del GADPR San Carlos, con fecha 08 de mayo del 2023, convoca a la Comisión de Recepción de Obra y solicita actuar en conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Servicio de Contratación Pública, integrada por: la Sra. Jaqueline Villena Galeas, vocal, el Ing. John Efraín Sarango Calvache, técnico del GADPR San Carlos como Fiscalizador de la obra, el Ing. Marco Valdiviezo Aguayo quien fue solicitado por la máxima autoridad Sr. Wilson Guerrero Becerra, presidente del GADPR San Carlos, La Ing. Lorena Rodríguez Mora, administradora del contrato y además por sus propios derechos el Ing. Cristhian Armando Sánchez Molina como contratista, para la constatación física de la obra ejecutada por parte del Constructor, que se realizó el día 11 de mayo del 2023.

Producto de esta inspección según del INFORME TECNICO COMO PARTE DE LA COMISION DE RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA, se establece que el CONTRATISTA, ha cumplido con la "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA"; a él encomendados, por lo tanto, se confirma que la misma se encuentra terminada y en estado operativo.

4. LIQUIDACION ECONOMICA DE LA OBRA

4.1. Cuadro de precios y cantidades (contractual).

PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN	
NOMBRE DEL CONTRATO:	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA
CODIGO DE CONTRATO:	100-GADPRSC01-1023
CONTRATISTA:	ING. CRISTHIAN SANCHEZ MOLINA
FISCALIZADORIA:	ING. JOHN SARANGO CALVACHE
ADMINISTRADORA DE CONTRATO:	ING. LORENA RODRIGUEZ MORA
PERIODO DE EJECUCION DE OBRA	Desde: 28/03/2023 Hasta: 27/04/2023
PROVINCIA:	ORELLANA
UBICACION:	COLENO CORONEL BELLO BLANCO COMUNIDAD BELLA UNION DE NARD, COMUNIDAD LUZ DE ALIBRIDA
CANTÓN:	JOYA DE LOS SACHAS
PARROQUIA:	SAN CARLOS
PLAZO CONTRACTUAL:	42 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	08 DE MAYO DEL 2023
FECHA DE TERMINO REAL:	27 DE ABRIL DEL 2023
% ANTIPOSO ENTREGADO:	0
% AVANCE ECONOMICO PERIODO:	100.00%
% AVANCE ECONOMICO ACUMULADO:	100.00%

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente



062497262



gobparroqsancarlos@hotmail.com



Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

NÚMERO / CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDADES Y PRECIOS CONTRACTUALES			CANTIDADES REALIZADAS			VALORES EJECUTADOS			AVANCE ACUMULADO X RUBRO (%)	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO		
PARADA DE BUSES COLEGIO EMEJIO SUAREZ													
1	Replanteo y nivelación manual	m ²	12,04	1,52	18,28	12,04	12,04	\$ -	\$ -	\$ 18,28	\$ 18,28	100%	
2	Excavación manual de pilmas y cimientas	m ³	4,82	10,75	51,82	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
3	Relevo compactado material importado lastre.	m ³	4,25	24,02	102,11	8,83	8,83	\$ -	\$ -	\$ 207,28	\$ 207,28	100%	
4	Hormigón simple f'cx140/cx2 en reparatillo	m ³	0,60	136,47	81,88	0,60	0,60	\$ -	\$ -	\$ 81,88	\$ 81,88	100%	
5	Hormigón simple f'cx130/cx2 en losa cimentación	m ³	1,81	193,09	349,38	1,81	1,81	\$ -	\$ -	\$ 349,38	\$ 349,38	100%	
6	Hormigón simple f'cx130/cx2 en columnas	m ³	1,11	209,66	231,54	1,11	1,11	\$ -	\$ -	\$ 231,54	\$ 231,54	100%	
7	Contrapeso hormigón simple 230 kg/cx2 en 7cm	m ²	7,57	20,02	151,54	13,10	13,10	\$ -	\$ -	\$ 262,28	\$ 262,28	173%	
8	Hormigón simple f'cx100 kg/cx2 en bordiles	m ³	3,74	191,51	718,27	2,04	2,04	\$ -	\$ -	\$ 392,88	\$ 392,88	85%	
9	Malla electrosoldada 4.5x15x15 - contrapeso	m ²	9,01	4,43	39,87	9,29	9,29	\$ -	\$ -	\$ 41,18	\$ 41,18	103%	
10	Acero de refuerzo fy=4200/cx2	kg	436,66	2,80	1.193,00	413,84	413,84	\$ -	\$ -	\$ 1.076,99	\$ 1.076,99	95%	
11	Placa de anclaje acero inoxidable maza 250x450x6mm	u	3,00	96,41	289,23	3,00	3,00	\$ -	\$ -	\$ 289,23	\$ 289,23	100%	
12	Enlucido vertical incluye filos y fijes	m ²	11,55	11,60	133,23	11,55	11,55	\$ -	\$ -	\$ 133,23	\$ 133,23	100%	
13	Empaste exterior	m ²	11,55	4,69	54,12	7,32	7,32	\$ -	\$ -	\$ 34,34	\$ 34,34	63%	
14	Pintura de caucho dos manos	m ²	11,55	4,75	54,85	7,32	7,32	\$ -	\$ -	\$ 34,78	\$ 34,78	63%	
15	Estructura metálica acero inoxidable	kg	264,90	14,00	3.708,36	301,97	301,97	\$ -	\$ -	\$ 4.227,69	\$ 4.227,69	112%	
16	Cubierta galvanizada curva pre-pintada 0.4mm	m ²	32,52	23,36	759,84	34,80	34,80	\$ -	\$ -	\$ 812,93	\$ 812,93	107%	
17	Banca de hormigón granito pulido	m	4,10	100,51	412,11	4,10	4,10	\$ -	\$ -	\$ 412,11	\$ 412,11	100%	
18	Deposito de basura acero inoxidable	u	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
19	Pintura de alta trafico	m ²	16,00	5,96	95,31	16,43	16,43	\$ -	\$ -	\$ 97,92	\$ 97,92	105%	
20	Publicidad en lamina tallada con color	u	1,00	499,20	499,20	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
21	Panqueta informativa de obra	u	1,00	182,00	182,00	1,00	1,00	\$ -	\$ -	\$ 182,00	\$ 182,00	100%	
PARADA DE BUSES COMUNIDAD BELLA UNION DE NAPO													
1	Replanteo y nivelación manual	m ²	12,04	1,52	18,28	12,04	12,04	\$ -	\$ -	\$ 18,28	\$ 18,28	100%	
2	Excavación manual de pilmas y cimientas	m ³	4,82	10,75	51,82	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
3	Relevo compactado material importado lastre.	m ³	4,25	24,02	102,11	8,83	8,83	\$ -	\$ -	\$ 207,28	\$ 207,28	100%	
4	Hormigón simple f'cx140/cx2 en reparatillo	m ³	0,60	136,47	81,88	0,60	0,60	\$ -	\$ -	\$ 81,88	\$ 81,88	100%	
5	Hormigón simple f'cx130/cx2 en losa cimentación	m ³	1,81	193,09	349,38	1,81	1,81	\$ -	\$ -	\$ 349,38	\$ 349,38	100%	
6	Hormigón simple f'cx130/cx2 en columnas	m ³	1,11	209,66	231,54	1,11	1,11	\$ -	\$ -	\$ 231,54	\$ 231,54	100%	
7	Contrapeso hormigón simple 230 kg/cx2 en 7cm	m ²	7,57	20,02	151,54	15,05	15,05	\$ -	\$ -	\$ 301,30	\$ 301,30	169%	
8	Hormigón simple f'cx100 kg/cx2 en bordiles	m ³	1,87	191,51	358,13	2,10	2,10	\$ -	\$ -	\$ 402,17	\$ 402,17	112%	
9	Malla electrosoldada 4.5x15x15 - contrapeso	m ²	9,01	4,43	39,87	11,18	11,18	\$ -	\$ -	\$ 49,63	\$ 49,63	124%	
10	Acero de refuerzo fy=4200/cx2	kg	436,66	2,80	1.193,00	413,84	413,84	\$ -	\$ -	\$ 1.076,99	\$ 1.076,99	95%	
11	Placa de anclaje acero inoxidable maza 250x450x6mm	u	3,00	96,41	289,23	3,00	3,00	\$ -	\$ -	\$ 289,23	\$ 289,23	100%	
12	Enlucido vertical incluye filos y fijes	m ²	11,55	11,60	133,23	11,55	11,55	\$ -	\$ -	\$ 133,23	\$ 133,23	100%	
13	Empaste exterior	m ²	11,55	4,69	54,12	7,32	7,32	\$ -	\$ -	\$ 34,34	\$ 34,34	63%	
14	Pintura de caucho dos manos	m ²	11,55	4,75	54,85	7,32	7,32	\$ -	\$ -	\$ 34,78	\$ 34,78	63%	
15	Estructura metálica acero inoxidable	kg	264,90	14,00	3.708,36	301,97	301,97	\$ -	\$ -	\$ 4.227,69	\$ 4.227,69	112%	
16	Cubierta galvanizada curva pre-pintada 0.4mm	m ²	32,52	23,36	759,84	34,80	34,80	\$ -	\$ -	\$ 812,93	\$ 812,93	107%	
17	Banca de hormigón granito pulido	m	4,10	100,51	412,11	4,10	4,10	\$ -	\$ -	\$ 412,11	\$ 412,11	100%	
18	Deposito de basura acero inoxidable	u	1,00	420,00	420,00	1,00	1,00	\$ -	\$ -	\$ 420,00	\$ 420,00	100%	
19	Pintura de alta trafico	m ²	16,00	5,96	95,31	16,43	16,43	\$ -	\$ -	\$ 97,92	\$ 97,92	103%	
20	Publicidad en lamina tallada con color	u	1,00	499,20	499,20	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
21	Panqueta informativa de obra	u	1,00	182,00	182,00	1,00	1,00	\$ -	\$ -	\$ 182,00	\$ 182,00	100%	
PARADA DE BUSES COMUNIDAD LUZ DE AMERICA													
1	Replanteo y nivelación manual	m ²	12,04	1,52	18,28	12,04	12,04	\$ -	\$ -	\$ 18,28	\$ 18,28	100%	
2	Excavación manual de pilmas y cimientas	m ³	4,82	10,75	51,82	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
3	Relevo compactado material importado lastre.	m ³	4,25	24,02	102,11	48,87	48,87	\$ -	\$ -	\$ 1.094,60	\$ 1.094,60	1072%	
4	Hormigón simple f'cx140/cx2 en reparatillo	m ³	0,60	136,47	81,88	0,60	0,60	\$ -	\$ -	\$ 81,88	\$ 81,88	100%	
5	Hormigón simple f'cx130/cx2 en losa cimentación	m ³	1,81	193,09	349,38	1,81	1,81	\$ -	\$ -	\$ 349,38	\$ 349,38	100%	
6	Hormigón simple f'cx130/cx2 en columnas	m ³	1,11	209,66	231,54	1,11	1,11	\$ -	\$ -	\$ 231,54	\$ 231,54	100%	
7	Contrapeso hormigón simple 230 kg/cx2 en 7cm	m ²	7,57	20,02	151,54	12,01	12,01	\$ -	\$ -	\$ 240,44	\$ 240,44	159%	
8	Hormigón simple f'cx100 kg/cx2 en bordiles	m ³	1,87	191,51	358,13	2,13	2,13	\$ -	\$ -	\$ 407,62	\$ 407,62	114%	
9	Malla electrosoldada 4.5x15x15 - contrapeso	m ²	9,01	4,43	39,87	8,01	8,01	\$ -	\$ -	\$ 35,48	\$ 35,48	89%	
10	Acero de refuerzo fy=4200/cx2	kg	436,66	2,80	1.193,00	413,84	413,84	\$ -	\$ -	\$ 1.076,99	\$ 1.076,99	95%	
11	Placa de anclaje acero inoxidable maza 250x450x6mm	u	3,00	96,41	289,23	3,00	3,00	\$ -	\$ -	\$ 289,23	\$ 289,23	100%	
12	Enlucido vertical incluye filos y fijes	m ²	11,55	11,60	133,23	11,55	11,55	\$ -	\$ -	\$ 133,23	\$ 133,23	100%	
13	Empaste exterior	m ²	11,55	4,69	54,12	7,32	7,32	\$ -	\$ -	\$ 34,34	\$ 34,34	63%	
14	Pintura de caucho dos manos	m ²	11,55	4,75	54,85	7,32	7,32	\$ -	\$ -	\$ 34,78	\$ 34,78	63%	
15	Estructura metálica acero inoxidable	kg	264,90	14,00	3.708,36	301,97	301,97	\$ -	\$ -	\$ 4.227,69	\$ 4.227,69	112%	
16	Cubierta galvanizada curva pre-pintada 0.4mm	m ²	32,52	23,36	759,84	34,80	34,80	\$ -	\$ -	\$ 812,93	\$ 812,93	107%	
17	Banca de hormigón granito pulido	m	4,10	100,51	412,11	4,10	4,10	\$ -	\$ -	\$ 412,11	\$ 412,11	100%	
18	Deposito de basura acero inoxidable	u	1,00	420,00	420,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
19	Pintura de alta trafico	m ²	16,00	5,96	95,31	17,63	17,63	\$ -	\$ -	\$ 105,07	\$ 105,07	110%	
20	Publicidad en lamina tallada con color	u	1,00	499,20	499,20	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
21	Panqueta informativa de obra	u	1,00	182,00	182,00	1,00	1,00	\$ -	\$ -	\$ 182,00	\$ 182,00	100%	
									\$ -	\$ -	\$ 28.248,25	\$ 28.248,25	100,00%

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

062497262

gobparroqsancarlos@hotmail.com

Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

4.2. Planillas

CATEGORIA DE INVERSION	VALORES DE OBRA CONTRATADA	VALORES DE OBRA EJECUTADA	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA %	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA ESTA PLANILLA	PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADA %
PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE OBRA	\$ 28,248.32	\$ 28,248.25	100%	28,248.25	100%

5. SEPTIMA. - LIQUIDACION DE REAJUSTE DE PRECIOS

No existe reajuste de precios

6. LIQUIDACION DE PLAZOS

El contratista de conformidad a lo que establece la cláusula Séptima PLAZO: Se obliga a realizar y terminar a obra a satisfacción de la entidad contratante en el plazo de 45 días a partir de la firma del contrato.

Fecha de suscripción del contrato	24 de marzo del 2023.
Fecha de anticipo	-.
Fecha de inicio	24 de marzo del 2023.
Plazo contractual	45 días calendario
Fecha de terminación contractual	08 de mayo del 2023.
Fecha de termino real	02 de mayo del 2023
Días empleado en la ejecución	39
Días a favor	06
Fecha de recepción provisional	11 de mayo del 2023.
Número de días Injustificados	0

En consecuencia, no tiene mora.

7. CALIDAD TECNICA DE LAS OBRAS

El contratista y la Fiscalización, en conjunto han trabajado y tomado en cuenta, todas las medidas técnicas pertinentes para asegurar la buena calidad de todas las obras ejecutadas pertenecientes a este contrato.

A la fecha de la presente Recepción Provisional, los diferentes componentes de la obra se encuentran terminados adecuadamente y debidamente operando, no obstante, el Contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos correspondientes a la etapa a su cargo.

8. INSPECCION DE LA OBRA. -

Para efectos de la Recepción Provisional, la Comisión designada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, en conocimiento de toda documentación

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente



062497262



gobparroqsancarlos@hotmail.com



Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial

Nº- 996 de 9 de Agosto de 1988

- Ruc.: 2260002320001

contractual, procedió a la inspección total de obra contratada, para constatar el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas.

9. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. -

Los objetivos del contrato, han sido cumplidos en su totalidad esto es, los ítems contratados fueron ejecutados en las cantidades reales requeridas por el proyecto, bajo el control directo y aceptación irrevocable de la Fiscalización.

Se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato legalmente acordado para su ejecución.

10. RECEPCION DE LAS OBRAS.

Por lo indicado, se procede a recibir la obra de manera provisional, reservándose el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, la potestad de ejercer los derechos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto a las responsabilidades del Contratista por vicios ocultos en la construcción de la obra.

Para constancia de lo actuado, las partes que intervienen, se ratifican en el contenido del Acta, y la suscriben.



Firmado electrónicamente por:
TRANCITO JAQUELINE
VILLENAS GALEAS

Sra. Jaqueline Villena
VOCAL DEL GAD PARROQUIAL SAN CARLOS
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Firmado electrónicamente por:
LORENA ELIZABETH
RODRIGUEZ MORA

Ing. Lorena Rodriguez Mora
COORDINADORA DE PROYECTOS
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO



Firmado electrónicamente por:
JOHN EFRAIN SARANGO
CALVACHE

Ing. John Sarango Calvache
TÉCNICO DEL GAD PARROQUIAL SAN CARLOS
FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
MARCO ANTONIO
VALDIVIEZO AGUAYO

Ing. Marco Valdiviezo Aguayo
APOYO TECNICO
MIMBRO DE LA COMISIÓN



Firmado electrónicamente por:
CRISTHIAN ARMANDO
SANCHEZ MOLINA

Ing. Cristhian Armando Sánchez Molina
CONTRATISTA

Obras y Trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente



062497262



gobparroqsancarlos@hotmail.com



Vía Coca Lago Agrío y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
Nº- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

MEMORANDO Nro. 030-CPS-GADPRSC-2023

DE: Ing. Lorena Rodríguez Mora.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA - SEGUNDA ETAPA

PARA: Wilson Guerrero Becerra
PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL SAN CARLOS.

ASUNTO: Informe de administración de contrato Planilla Única Liquidación De Obra

FECHA: miércoles, 10 mayo del 2023.

1.- NOMBRE DE CONTRATO:

MCO-GADPRSC-001-2023 "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA - SEGUNDA ETAPA".

2.- ANTECEDENTES:

De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNC-; y, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la ejecución del contrato de: Menor Cuantía de Obras, con código **MCO-GADPRSC-001-2023**, cuyo objeto es el "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA - SEGUNDA ETAPA".

El 24 de marzo del 2023, se firmó el **CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS, CÓDIGO MCO-GADPRSC-001-2023**, cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA - SEGUNDA ETAPA" con plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la firma del contrato.

En la **Cláusula Décima. - DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO: numeral 10.1.** La contratante designa según MEMORANDO No. P-WGB-GADPRSC-027- 2023 a Ing. Lorena Rodríguez Mora, en calidad de **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, y MEMORANDO No. P-WGB-GADPRSC-028-2023 a Ing. John Sarango Calvache, en calidad de **FISCALIZADOR**, quienes deberán atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el Art. 70 y 80 LOSNCP de la LOSNCP *Ley Orgánica del Sistema Nacional de*

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

 062497262

 gobparroqsancarlos@hotmail.com

 *Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo*





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

Contratación Pública y artículo 121 de Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En la cláusula tercera y cuarta del contrato el contratista se obliga para con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural SAN CARLOS al cumplimiento del contrato: **"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA"**, ejecutar el contrato a entera satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Carlos, según las especificaciones técnicas y demás documentos que forma integrante de este contrato.

3.- DESARROLLO DEL PERIODO PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE OBRA:

Ubicación:	Parroquia San Carlos.
Contratista:	CRISTHIAN ARMANDO SANCHEZ MOLINA
Monto Total del Anticipo:	0
Fecha de Suscripción Contrato:	24 de marzo del 2023.
Fecha de Anticipo:	-
Fecha de Inicio de Obra:	24 de marzo del 2023.
Plazo:	45 días calendario.
Fecha de entrega de Obra:	02 de mayo del 2023

Tomando como contexto del informe de fiscalización explica la secuencia de la presentación y aprobación de la planilla Única de liquidación de obra.

Con oficio S/N de fecha 04 de mayo del 2023, el contratista entrego la planilla Única Liquidación de obra para la respectiva revisión.

Con oficio S/N de fecha 07 de mayo del 2023, el Fiscalizador de la obra, devuelve la planilla para que se realice la corrección de la descripción de rubros en los anexos que no coinciden con los cálculos de volúmenes presentados en los mismos (ejemplo, en el rubro Relleno compactado material importado lastre, de la Parada del colegio Coronel Emilio Suarez).

Con oficio S/N de fecha 8 de mayo del 2023, el contratista entrego la planilla Única liquidación de obra corregida para la respectiva revisión.

En base al MEMORANDO No. GADPRSC-UTPOP-70-2023 de fecha 09 de mayo del 2023, hace la entrega del informe respectivo de fiscalización junto al trámite completo de planilla.

La información que detalle del informe de fiscalización es:

El monto de la Planilla Única Liquidación De Obra, es USD. 28,248.25

El monto del contrato, es de USD. 28,248.32

4.- INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA.

Con ACTA DE APROBACIÓN DE INCREMENTOS DE CANTIDADES DE OBRA EN RUBROS CONTRACTUALES del 19 de abril del 2023, se reunieron la Ing. Lorena Rodriguez, Administradora del Contrato y el Ing. John Sarango Calvache, Fiscalizador de la

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente



062497262



gobparroqsancarlos@hotmail.com



Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

obra, y por otra parte el Ing. Cristhian Sánchez Molina, donde se aprobó los siguientes incrementos de los volúmenes:

RUBRO	DESCRIPCIÓN
COLEGIO CORONEL EMILIO SUAREZ	
3	Relleno compactado material importado lastre.
7	Contrapiso hormigón simple 210 Kg/cm ² e=7cm
9	Malla electrosoldada 4.5x15x15 - contrapiso
15	Estructura metálica acero inoxidable
16	Cubierta galvalumen curva prepintado 0.4mm
COMUNIDAD LUZ DE AMERICA	
3	Relleno compactado material importado lastre.
7	Contrapiso hormigón simple 210 Kg/cm ² e=7cm
8	Hormigón simple f'c=180 Kg/cm ² en bordillos
9	Malla electrosoldada 4.5x15x15 - contrapiso
15	Estructura metálica acero inoxidable
16	Cubierta galvalumen curva prepintado 0.4mm
19	Pintura de alto trafico
COMUNIDAD BELLA UNION DEL NAPO (LOS ANGELES)	
3	Relleno compactado material importado lastre.
7	Contrapiso hormigón simple 210 Kg/cm ² e=7cm
8	Hormigón simple f'c=180 Kg/cm ² en bordillos
15	Estructura metálica acero inoxidable
16	Cubierta galvalumen curva prepintado 0.4mm
19	Pintura de alto trafico

Estos incrementos de volúmenes de obra fueron necesarios ya que en los lugares que se construyeron el nivel del terreno era inferior al nivel de via por tal razón fue necesario incrementar el volumen del Relleno compactado material importado lastre, de igual manera los otros rubros los cuales hubo un incremento fueron necesarios para que las paradas cumplan su funcionalidad completamente de esta manera adaptándose a las condiciones del lugar en las que fueron construidas.

5.- AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA:

CATEGORIA DE INVERSION	VALORES DE OBRA CONTRATADA	VALORES DE OBRA EJECUTADA	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA ESTA PLANILLA	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA %	PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADA %
PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE OBRA	28,248.32	28,248.25	28,248.25	100.00%	100.00%

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

 062497262

 gobparroqsancarlos@hotmail.com

 Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

6.- GARANTÍAS:

En este Contrato de Menor Cuantía Obra: **MCO-GADPRSC-001-2023**, no existe anticipo.

7.- PLAZOS:

Fecha de Inicio de Obra:	24 de marzo del 2023.
Fecha de terminación contractual:	08 de mayo del 2023.
Fecha de termino real:	02 de mayo del 2023.
Plazo Contractual:	45 días.
Tiempo Empleado en la Ejecución Panilla	34 días.
Única de Liquidación de Obra:	
Periodo de la Ejecución Panilla	24 de marzo del 2023 –
Única de Liquidación de Obra:	02 de mayo del 2023
Incremento de Plazo:	00 días.

8.- CONCLUSIONES.

- La obra: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA, ha finalizado con éxito.
- El avance físico de la obra corresponde al 100%.
- El avance financiero de la obra es de USD 28,248.25.
- La Planilla Única de Liquidación de Obra. fue aprobada por fiscalización y debe ser cancelada económicamente.

COMPONENTES DE INVERSION	VALOR USD.	%
Valor del Contrato Principal.	28,248.32	100.00%
Anticipo	0.00	
Valor Total de la Planilla Única Liquidación De Obra	28,248.25	100%
Descuentos de Ley Planilla	0.00	0.00%
Valor Líquido a Recibir de la Planilla.	28,248.25	

- Como Administrador del Contrato en mención, la Planilla Única Liquidación de Obra. del contrato: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA, es aprobada y solicito autorice a quien corresponda la liquidación económica de la misma.

Sin otro particular me escribo.

Atentamente.

Ing. Lorena Rodriguez Mora.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente



062497262



gobparroqsancarlos@hotmail.com



Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

ANEXOS FOTOGRAFICOS



Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

☎ 062497262

✉ gobparroqsancarlos@hotmail.com

📍 Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001



Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

 062497262

 gobparroqsancarlos@hotmail.com

 Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001



Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

 062497262

 gobparroqsancarlos@hotmail.com

 *Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo*





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001



Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

 062497262

 gobparroqsancarlos@hotmail.com

 *Vía Coca Lago Agrío y Vía al Río Napo*





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
SAN CARLOS**

- Ley de creación según el registro oficial
N° 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

MEMORANDO No. GADPRSC-UTPOP-70-2023

PARA: Wilson Guerrero Becerra
PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL SAN CARLOS.

CC: Ing. Lorena Rodríguez Mora.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

DE: Ing. John Sarango Calvache.
**TECNICO DEL GAD. PARROQUIAL SAN CARLOS
(FISCALIZADOR)**

ASUNTO: Informe de Fiscalización Planilla Única de Liquidación.

FECHA: miércoles, 09 de mayo del 2023.

1.- ANTECEDENTES:

De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-; y, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la ejecución del contrato de: Menor Cuantía de Obras, con código **MCO-GADPRSC-001-2023**, cuyo objeto es el **“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA”**.

El 24 de marzo del 2023, se firmó el **CONTRATO DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS, CON CÓDIGO MCO-GADPRSC-001-2023, CON OBJETO “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA”**, con plazo de ejecución de cuarenta y cinco (*45 días*), contados a partir de la firma del contrato.

En la **Cláusula Décima. - DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO: 10.1.** La contratante designa según MEMORANDO No. P-WGB-GADPRSC-027-2023 a Ing. Lorena Rodríguez Mora, en calidad de **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, y MEMORANDO No. P-WGB-GADPRSC-028-2023 a Ing. John Sarango Calvache, en calidad de **FISCALIZADOR**, quienes deberán atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el Art. 70 y 80 LOSNCP de la LOSNCP *Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública* y artículo 121 de Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En la **Cláusula Séptima. – PLAZO Y PRORROGAS DE PLAZO 7.1.** El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de cuarenta y cinco (*45 días*), contados a partir de la firma del contrato, de conformidad con lo establecido en la oferta

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

 062497262

 gobparroqsancarlos@hotmail.com

 *Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo*





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

En la **Cláusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO 3.1.** El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma (contrato de Menor Cuantía de Obras, con código **MCO-GADPRSC-001-2023**, cuyo objeto es el **“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA”**.

Con Oficio N°. S/N de fecha 04 de mayo del 2023, el contratista entrego la Planilla Única de Liquidación De Obra para la respectiva revisión y aprobación.

Con Oficio S/N de fecha 07 de mayo del 2023, el Fiscalizador de la obra, devuelve la planilla para que se realice la corrección de la descripción de rubros en los anexos que no coinciden con los cálculos de volúmenes presentados en los mismos (ejemplo, en el rubro Relleno compactado material importado lastre, de la Parada del colegio Coronel Emilio Suarez).

Con Oficio S/N de fecha 8 de mayo del 2023, el contratista entrego la Planilla Única liquidación de obra corregida para la respectiva revisión.

2.- OBJETO:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA.

Ubicación:	Parroquia San Carlos.
Contratista:	CRISTHIAN ARMANDO SANCHEZ MOLINA
Monto Total del Anticipo:	0
Fecha de Suscripción Contrato:	24 de marzo del 2023.
Fecha de Anticipo:	-
Fecha de Inicio de Obra:	24 de marzo del 2023.
Plazo:	45 días calendario.
Fecha de entrega de Obra:	02 de mayo del 2023.

3.- ESTADO DE LAS GARANTÍAS:

En este Contrato de Menor Cuantía Obra: **MCO-GADPRSC-001-2023**, no existe anticipo.

4.- ANALISIS DE PLAZOS:

Fecha de Inicio de Obra:	24 de marzo del 2023.
Fecha de terminación contractual:	08 de mayo del 2023.
Fecha de termino real:	02 de mayo del 2023.
Plazo Contractual:	45 días.
Tiempo Empleado en la Ejecución Panilla	

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente



062497262



gobparroqsancarlos@hotmail.com



Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial

Nº- 996 de 9 de Agosto de 1988

- Ruc.: 2260002320001

Única de Liquidación de Obra:	34 días.
Periodo de la Ejecución Panilla	24 de marzo del 2023 –
Única de Liquidación de Obra:	02 de mayo del 2023
Incremento de Plazo:	00 días.

5.- AVANCE FISICO DE LOS TRABAJOS:

El monto de la Planilla única de Liquidación de Obra, es USD. 28,248.25

El monto del contrato, es de USD. 28,248.32

CATEGORIA DE INVERSION	VALORES DE OBRA CONTRATADA	VALORES DE OBRA EJECUTADA	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA ESTA PLANILLA	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA %	PORCENTAJE DE OBRA ACUMULADA %
PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE OBRA	28,248.32	28,248.25	28,248.25	100.00%	100.00%

6.- AVANCE FINANCIERO Y LIQUIDACION DE PAGOS DE LA OBRA:

COMPONENTES DE INVERSION	VALOR USD.	%
Valor del Contrato Principal.	28,248.32	100.00%
Anticipo	0.00	
Valor Total de la Planilla única de Liquidación de Obra	28,248.25	100.00%
Descuentos de Ley Planilla	0.00	
Valor Líquido a Recibir de la Planilla.	28,248.25	

7.- REAJUSTE DE PRECIOS

En este contrato no existió reajuste de precios.

8.- INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA.

Con ACTA DE APROBACIÓN DE INCREMENTOS DE CANTIDADES DE OBRA EN RUBROS CONTRACTUALES del 19 de abril del 2023, se reunieron la Ing. Lorena Rodriguez, Administradora del Contrato y el Ing. John Sarango Calvache, Fiscalizador de la obra, y por otra parte el Ing. Cristhian Sánchez Molina, donde se aprobó los siguientes incrementos de los volúmenes:

RUBRO	DESCRIPCIÓN
COLEGIO CORONEL EMILIO SUAREZ	
3	Relleno compactado material importado lastre.

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

 062497262

 gobparroqsancarlos@hotmail.com

 Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

7	Contrapiso hormigón simple 210 Kg/cm ² e=7cm
9	Malla electrosoldada 4.5x15x15 - contrapiso
15	Estructura metálica acero inoxidable
16	Cubierta galvalumen curva prepintado 0.4mm
COMUNIDAD LUZ DE AMERICA	
3	Relleno compactado material importado lastre.
7	Contrapiso hormigón simple 210 Kg/cm ² e=7cm
8	Hormigón simple f'c=180 Kg/cm ² en bordillos
9	Malla electrosoldada 4.5x15x15 - contrapiso
15	Estructura metálica acero inoxidable
16	Cubierta galvalumen curva prepintado 0.4mm
19	Pintura de alto tráfico
COMUNIDAD BELLA UNION DEL NAPO (LOS ANGELES)	
3	Relleno compactado material importado lastre.
7	Contrapiso hormigón simple 210 Kg/cm ² e=7cm
8	Hormigón simple f'c=180 Kg/cm ² en bordillos
15	Estructura metálica acero inoxidable
16	Cubierta galvalumen curva prepintado 0.4mm
19	Pintura de alto tráfico

Estos incrementos de volúmenes de obra fueron necesarios ya que en los lugares que se construyeron el nivel del terreno era inferior al nivel de vía por tal razón fue necesario incrementar el volumen del Relleno compactado material importado lastre, de igual manera los otros rubros los cuales hubo un incremento fueron necesarios para que las paradas cumplan su funcionalidad completamente de esta manera adaptándose a las condiciones del lugar en las que fueron construidas.

9.- FISCALIZACION.

El contratista cumplido con lo establecido y ofertado en su propuesta:

Los materiales empleados y trabajos realizados, cumplen con todo lo estipulado en la tabla de cantidades y en los análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas.

Trabajos Ejecutados.

Los trabajos del contrato "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA.", de acuerdo a lo indicado en los Planos y Especificaciones Técnicas, fueron los siguientes:

PARADA DE BUSES COLEGIO EMELIO SUAREZ

Obras y Trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente



062497262



gobparroqsancarlos@hotmail.com



Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N° 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

1	Replanteo y nivelación manual
2	Relleno compactado material importado lastre.
3	Hormigón simple $f'c=140k/cm^2$ en replantillo
4	Hormigón simple $f'c=210k/cm^2$ en losa cimentación
5	Hormigón simple $f'c=210k/cm^2$ en columnas
6	Contrapiso hormigón simple 210 Kg/cm ² e=7cm
7	Hormigón simple $f'c=180 Kg/cm^2$ en bordillos
8	Malla electrosoldada 4.5x15x15 - contrapiso
9	Acero de refuerzo $f_y=4200k/cm^2$
10	Placa de anclaje acero inoxidable mate 250x450x6mm
11	Enlucido vertical incluye filos y fajas
12	Empaste exterior
13	Pintura de caucho dos manos
14	Estructura metálica acero inoxidable
15	Cubierta galvalumen curva prepintado 0.4mm
16	Banca de hormigón granito pulido
17	Pintura de alto tráfico
18	Pancarta informativa de obra
PARADA DE BUSES COMUNIDAD BELLA UNION DEL NAPO	
1	Replanteo y nivelación manual
2	Relleno compactado material importado lastre.
3	Hormigón simple $f'c=140k/cm^2$ en replantillo
4	Hormigón simple $f'c=210k/cm^2$ en losa cimentación
5	Hormigón simple $f'c=210k/cm^2$ en columnas
6	Contrapiso hormigón simple 210 Kg/cm ² e=7cm
7	Hormigón simple $f'c=180 Kg/cm^2$ en bordillos
8	Malla electrosoldada 4.5x15x15 - contrapiso
9	Acero de refuerzo $f_y=4200k/cm^2$
10	Placa de anclaje acero inoxidable mate 250x450x6mm
11	Enlucido vertical incluye filos y fajas

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

 062497262

 gobparroqsancarlos@hotmail.com

 Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial

N°- 996 de 9 de Agosto de 1988

- Ruc.: 2260002320001

12	Empaste exterior
13	Pintura de caucho dos manos
14	Estructura metálica acero inoxidable
15	Cubierta galvalumen curva prepintado 0.4mm
16	Banca de hormigón granito pulido
17	Depósito de basura acero inoxidable
18	Pintura de alto trafico
19	Pancarta informativa de obra
PARADA DE BUSES COMUNIDAD LUZ DE AMERICA	
1	Replanteo y nivelación manual
2	Relleno compactado material importado lastre.
3	Hormigón simple $f'c=140k/cm^2$ en replantillo
4	Hormigón simple $f'c=210k/cm^2$ en losa cimentación
5	Hormigón simple $f'c=210k/cm^2$ en columnas
6	Contrapiso hormigón simple 210 Kg/cm ² e=7cm
7	Hormigón simple $f'c=180 Kg/cm^2$ en bordillos
8	Malla electrosoldada 4.5x15x15 - contrapiso
9	Acero de refuerzo $f_y=4200k/cm^2$
10	Placa de anclaje acero inoxidable mate 250x450x6mm
11	Enlucido vertical incluye filos y fajas
12	Empaste exterior
13	Pintura de caucho dos manos
14	Estructura metálica acero inoxidable
15	Cubierta galvalumen curva prepintado 0.4mm
16	Banca de hormigón granito pulido
17	Pintura de alto trafico
18	Pancarta informativa de obra

Personal a Utilizar en Obra.

- 1 residente de Obra
- 1 albañil (temporal)
- 2 ayudantes (temporal)

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

 062497262

 gobparroqsancarlos@hotmail.com

 *Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo*





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial

Nº- 996 de 9 de Agosto de 1988

- Ruc.: 2260002320001

- 1 peón (temporal)
- 1 pintor (temporal)
- 1 soldador (temporal)

Equipos a Utilizar en Obra.

- 1 herramienta menor
- 1 martillo eléctrico
- andamios metálicos
- 1 compresor aire
- 1 retroexcavadora
- 1 volqueta
- 1 soldadora

9.- ESTADO ACTUAL DE LA OBRA.

La obra se encuentra en ejecución

El avance físico de la obra corresponde al 100 %.

El avance financiero de la obra es de USD 28,248.25

10.- CONCLUSIONES.

- Los trabajos objetos del contrato han finalizados con éxito.

11.-RECOMENDACIONES.

Este informe es favorable para que se proceda a cancelar a favor del contratista Ing. CRISTHIAN ARMANDO SANCHEZ MOLINA con RUC: 1308342755001, contratista de la obra: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA; el valor líquido a cancelar es de USD 28,248.25 de la Planilla Única de liquidación de Obra.

Sin otro particular me escribo.

Atentamente.

Ing. John Sarango Calvache.
**FISCALIZADOR/TÉCNICO
DEL GADPR. SAN CARLOS**



Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente



062497262



gobparroqsancarlos@hotmail.com



Vía Coca Lago Agro y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

ANEXOS FOTOGRAFICOS



Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

☎ 062497262

✉ gobparroqsancarlos@hotmail.com

📍 Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001



Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

☎ 062497262

🌐 gobparroqsancarlos@hotmail.com

📍 Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001



Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente



062497262



gobparroqsancarlos@hotmail.com




Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N° 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001



Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente

 062497262

 gobparroqsancarlos@hotmail.com

 Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo





MEMORANDO No. P-WGB-GADPRSC-050- 2023

PARA:	Ing. John Sarango Calvache / TÉCNICO DEL GADPR SAN CARLOS Ing. Lorena Rodríguez / Coordinadora de Proyectos del GADPRSC Sra. Jaqueline Villena / Segunda Vocal Del GADPRSC
ASUNTO:	DISPOSICIÓN
FECHA:	08 DE MAYO DEL 2023

Con el objetivo de realizar el trámite de recepción provisional de obra del Proyecto “**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA**” y de ser el caso se elabore el acta de Recepción Provisional, cumpliendo a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispongo se conforme la comisión técnica integrada por:

ING. JOHN SARANGO CALVACHE / TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL GADPRSC	FISCALIZADOR
ING. LORENA RODRIGUEZ / COORDINADORA DE PROYECTOS DEL GADPRSC	ADMINISTRADORA DEL CONTRATO
SRA. JAQUELINE VILLENA / VOCAL DEL GADPRSC	DELEGADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

Particular que le dispongo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Sr. Wilson José Guerrero Becerra
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS
C.I. N°. 210030195-7
Celular: 0991865737

Recibido
08-05-2023

John Sarango

Recibido
08/05/2023

Lorena

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
SAN CARLOS**

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

Oficio N° WG-GADPRSC-059-2023
San Carlos, 08 de mayo del 2023

Ingeniero
Marco Valdiviezo Aguayo
TÉCNICO
Presente.-

De mi consideración:

En mi calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Parroquial Rural San Carlos, Cantón La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, me dirijo a usted junto a un cordial y atento saludo a la vez le deseo el mayor de los éxitos en sus funciones que desempeña diariamente.

Por medio del presente me permito **SOLICITAR** a usted el apoyo técnico para el Acto de Recepción Provisional de la Obra: **"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA – SEGUNDA ETAPA"**.

Seguro de contar con su apoyo importante desde ya le anticipo mis sinceros agradecimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Sr. Wilson Guerrero Becerra
**PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL SAN CARLOS**
C.I. N°. 210030195-7
Celular: 0991865737

Recibido
08-05-2023
Marco Valdiviezo

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente



062497262



gobparroqsancarlos@hotmail.com



Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo



CRISTHIAN ARMANDO SANCHEZ MOLINA.

RUC: 130834275-5.

INGENIERO CIVIL.

0987422252 - 062808374.

2019.

Joya de los Sachas, 08 de mayo del 2023

Sr. Wilson Guerrero Becerra.
PRESIDENTE DEL GADPR SAN CARLOS
Ing. John Sarango Calvache.
FISCALIZADOR DE OBRA
Ing. Lorena Rodríguez Mora.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Presente. -

De mi consideración:

En Contestación al Oficio S/N de fecha 7 de mayo del 2023, informo que una vez subsanada todas las correcciones realizadas de la planilla del contrato: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA - SEGUNDA ETAPA". Nuevamente hago el ingreso de la planilla con toda la documentación para su aprobación.

Por la atención brindada a la presente, me anticipo en expresarle mi agradecimiento.

Atentamente:


Ing. Cristhian Sanchez Molina.
CONTRATISTA.

Recibido
8-05-2023
John Sarango
C.A. 2.6.3



Recibido
08/05/2023
Lorena




GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

- Ley de creación según el registro oficial
N°- 996 de 9 de Agosto de 1988
- Ruc.: 2260002320001

Joya de los Sachas, 07 de mayo del 2023

Ingeniero:

Ing. Cristhian Sánchez Molina

**CONTRATISTA DE LA OBRA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA
PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE
ORELLANA - SEGUNDA ETAPA**

Estimado ingeniero.

En referencia al oficio S/N, de fecha 02 de mayo del 2023, en donde hace la entrega de la PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE OBRA, del contrato en mención para que pueda realizar el trámite respectivo de revisión y aprobación de la misma, y a lo conversado verbalmente durante la revisión de esta planilla, SOLICITO haga las siguientes correcciones:

1.- Corregir la descripción de rubros en los anexos que no coinciden con los cálculos de volúmenes presentados en los mismos (ejemplo, en el rubro Relleno compactado material importado lastre, de la Parada del colegio Coronel Emilio Suarez).

Por tanto, hago la devolución de las planillas presentadas para que proceda a la respectiva corrección, y solicito remitirme prontamente.

Por la consideración que dé a la presente me suscribo mostrando mi consideración de admiración y respeto ante usted.



Firmado electrónicamente por:
JOHN EFRAIN SARANGO
CALVACHE

Atentamente:

Ing. Civil John Sarango Calvache.
Fiscalizador de obra

Obras y trabajo por mi gente, por un San Carlos diferente



062497262




gobparroqsancarlos@hotmail.com



Vía Coca Lago Agrio y Vía al Río Napo



CRISTHIAN ARMANDO SANCHEZ MOLINA.
RUC: 130834275-5.
INGENIERO CIVL.
0987422252 - 062808374.



Joya de los Sachas, 04 de mayo del 2023

Sr. Wilson Guerrero Becerra.
PRESIDENTE DEL GADPR SAN CARLOS
Ing. John Sarango Calvache.
FISCALIZADOR DE OBRA
Ing. Lorena Rodríguez Mora.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente informo que la Obra: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA - SEGUNDA ETAPA". Se encuentra terminada desde el 2 de mayo del 2023, en su totalidad, la misma que fue ejecutada tomando en cuenta todas las especificaciones técnicas prevista por la Institución.

Los trabajos ejecutados se mantuvieron en coordinación con el Ing. John Sarango Calvache Fiscalizador de Obra, por este motivo solicito de la manera más cordial disponga a quien corresponda se realice la revisión de la obra para su correspondiente informe de pago y realización del Acta de Entrega de Recepción Provisional.

Por la atención brindada a la presente, me anticipo en expresarle mi agradecimiento.

Atentamente:

Ing.  Cristhian Sanchez Molina.
CONTRATISTA.



Recibido
4-05-2023
John Sarango


Recibido
04/05/2023

Lorena R.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS



PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION

NOMBRE DEL CONTRATO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA - SEGUNDA ETAPA.

CÓDIGO DE CONTRATO: MCO-GADPRSC-001-2023
CONTRATISTA: ING. CRISTHIAN SANCHEZ MOLINA
FISCALIZADORA(A): ING. JOHN SARANGO CALYACHE
ADMINISTRADOR(A) DE CONTRATO: ING. LORENA RODRIGUEZ MORA

PERIODO DE EJECUCION DE OBRA

Desde: 24/03/2023 Hasta: 02/05/2023

% ANTICIPO ENTREGADO: \$

PROVINCIA: ORELLANA UBICACION: COLEGIO CORONEL EMILIO SUAREZ, COMUNIDAD BELLA UNION DE NAPO, COMUNIDAD LUZ DE AMERICA

CANTÓN: JOYA DE LOS SACHAS % AVANCE ECONÓMICO PERIODO: 100.00%

PARROQUIA: SAN CARLOS % AVANCE ECONÓMICO ACUMULADO: 100.00%

PLAZO CONTRACTUAL: 45 DIAS

FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 08 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE TERMINO REAL: 02 DE MAYO DEL 2023

Table with columns: NÚMERO / CÓDIGO, DESCRIPCIÓN DEL RUBRO, UNIDAD, CANTIDADES Y PRECIOS CONTRACTUALES (CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, PRECIO TOTAL), CANTIDADES REALIZADAS (ANTERIOR, ESTE PERIODO, ACUMULADO), VALORES EJECUTADOS (ANTERIOR, ESTE PERIODO, ACUMULADO), AVANCE ACUMULADO X RUBRO(%).

9	Malla electrosoldada 4.5x15x15 - contrapiso	m2	9.01	4.43	39.87	11.18	413.84	413.84	\$	-	\$	49.53	\$	49.53	124%
10	Acero de refuerzo fy=4200K/cm2	kg	456.66	2.60	1135.09	3.00	98.41	3.00	\$	-	\$	1,075.99	\$	1,075.99	96%
11	Placa de anclaje acero inoxidable mate 250x450x6mm	u	3.00	98.41	295.23	11.55	137.23	11.55	\$	-	\$	295.23	\$	295.23	100%
12	Echido vertical incluye filos y fijas	m2	11.55	11.98	137.23	7.32	54.12	7.32	\$	-	\$	34.34	\$	34.34	100%
13	Empaste exterior	m2	11.55	4.69	54.12	7.32	54.12	7.32	\$	-	\$	34.34	\$	34.34	63%
14	Pintura de caudío dos manos	m2	11.55	4.75	54.85	7.32	54.78	7.32	\$	-	\$	34.78	\$	34.78	63%
15	Estructura metálica acero inoxidable	kg	266.90	14.00	3763.36	301.97	301.97	301.97	\$	-	\$	4,227.59	\$	4,227.59	112%
16	Cubierta galvanen curva pre pintado 0.4mm	m2	32.52	23.36	759.64	34.80	34.80	34.80	\$	-	\$	812.93	\$	812.93	107%
17	Banca de hormigon granito pulido	m	4.10	100.51	412.11	4.10	4.10	4.10	\$	-	\$	412.11	\$	412.11	100%
18	Deposito de basura acero inoxidable	u	1.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	0%
19	Pintura de alto trafico	m2	16.00	5.96	95.31	16.43	16.43	16.43	\$	-	\$	97.92	\$	97.92	103%
20	Publicidad en lamina tallado con color	u	1.00	499.20	499.20	0.00	0.00	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	0%
21	Pancarta informativa de obra	u	1.00	162.00	162.00	1.00	1.00	1.00	\$	-	\$	162.00	\$	162.00	100%
PARADA DE BUSES COMUNIDAD LUZ DE AMERICA															
1	Replanteo y nivelacion manual	m2	12.04	1.52	18.28	12.04	12.04	12.04	\$	-	\$	18.28	\$	18.28	100%
2	Excavacion manual de pilinos y amientos	m3	4.82	10.75	51.82	45.57	45.57	45.57	\$	-	\$	-	\$	-	0%
3	Relleno compactado material importado lastre.	m3	24.02	24.02	102.11	0.60	0.60	0.60	\$	-	\$	1,094.60	\$	1,094.60	1072%
4	Hormigon simple f'c=140K/cm2 en cepanillo	m3	0.60	136.47	81.88	1.81	1.81	1.81	\$	-	\$	81.88	\$	81.88	100%
5	Hormigon simple f'c=210K/cm2 en losa cimentación	m3	1.81	193.03	349.38	1.81	1.81	1.81	\$	-	\$	349.38	\$	349.38	100%
6	Hormigon simple f'c=210K/cm2 en columnas	m3	1.11	289.58	321.54	1.11	1.11	1.11	\$	-	\$	321.54	\$	321.54	100%
7	Contrapiso hormigon simple 210 Kg/cm2 e=7cm	m2	7.57	20.02	151.54	12.01	12.01	12.01	\$	-	\$	240.44	\$	240.44	159%
8	Hormigon simple f'c=180 Kg/cm2 en bordillos	m3	1.87	191.51	356.13	2.13	2.13	2.13	\$	-	\$	407.92	\$	407.92	114%
9	Malla electrosoldada 4.5x15x15 - contrapiso	m2	9.01	4.43	39.87	8.01	8.01	8.01	\$	-	\$	35.48	\$	35.48	89%
10	Acero de refuerzo fy=4200K/cm2	kg	436.66	2.60	1135.09	413.84	413.84	413.84	\$	-	\$	1,075.99	\$	1,075.99	95%
11	Placa de anclaje acero inoxidable mate 250x450x6mm	u	3.00	98.41	295.23	3.00	3.00	3.00	\$	-	\$	295.23	\$	295.23	100%
12	Echido vertical incluye filos y fijas	m2	11.55	11.88	137.23	11.55	11.55	11.55	\$	-	\$	137.23	\$	137.23	100%
13	Empaste exterior	m2	11.55	4.69	54.12	7.32	7.32	7.32	\$	-	\$	34.34	\$	34.34	63%
14	Pintura de caudío dos manos	m2	11.55	4.75	54.85	7.32	7.32	7.32	\$	-	\$	34.78	\$	34.78	63%
15	Estructura metálica acero inoxidable	kg	266.90	14.00	3763.36	301.97	301.97	301.97	\$	-	\$	4,227.59	\$	4,227.59	112%
16	Cubierta galvanen curva pre pintado 0.4mm	m2	32.52	23.36	759.64	34.80	34.80	34.80	\$	-	\$	812.93	\$	812.93	107%
17	Banca de hormigon granito pulido	m	4.10	100.51	412.11	4.10	4.10	4.10	\$	-	\$	412.11	\$	412.11	100%
18	Deposito de basura acero inoxidable	u	1.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	0%
19	Pintura de alto trafico	m2	16.00	5.96	95.31	17.63	17.63	17.63	\$	-	\$	105.07	\$	105.07	110%
20	Publicidad en lamina tallado con color	u	1.00	499.20	499.20	0.00	0.00	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	0%
21	Pancarta informativa de obra	u	1.00	162.00	162.00	1.00	1.00	1.00	\$	-	\$	162.00	\$	162.00	100%

MONTO DEL CONTRATO														
#####														
RESUMEN ECONOMICO														
#####														
DETALLE TECNICO CONTRACTUAL DE OBRA														
MONTO CONTRATADO ORIGINAL:														
28,248.32														
MONTO ANTICIPO:														
0.00														
MONTO ANTICIPO AMORTIZADO:														
0.00														
MONTO ANTICIPO POR AMORTIZAR:														
0.00														
MONTO TOTAL PLANILLADO:														
28,248.25														
VALOR PLANILLADO:														
28,248.25														
DESCUENTO ANTICIPO:														
0.00														
MULTAS:														
0.00														
VALOR TOTAL A PAGAR:														
28,248.25														
ANTERIOR														
ESTE PERIODO														
ACUMULADA														
100.00%														



ING. CRISTHIAN SANCHEZ MOLINA
CONTRATISTA

ING. JOHN SARANGO CALVACHE
FISCALIZADOR

ING. LORENA RODRIGUEZ MORA
ADMINISTRADOR