

**ACTA DE FINIQUITO DE LA OBRA DEL CONVENIO N.º
092-CGOP-GADPO-2020**

OBJETO: ADQUISICION, COLOCACION Y CABEZALES PARA UN PASO DE AGUA EN LA COMUNIDAD UNION MANABITA 1 PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-PROVINCIA DE ORELLANA.

En la Ciudad de El Coca, a los 28 días del mes de Abril del 2022 se suscribe la presente Acta de finiquito de convenio, al tenor de las siguientes estipulaciones:

PRIMERA: COMPARECIENTES.-

El Coordinador General de Obras Públicas Ing. Edison Morales, debidamente autorizado por la Ing. Magali Orellana – Prefecta Provincial de Orellana, notifica a una Comisión Técnica, para la celebración de la presente Acta Entrega Recepción Única, por una parte la Comisión Técnica representada por:

Ing. Julio Sarmiento

Delegado de la Sección de Vialidad de la
Coordinación General de Obras Públicas

Sr. Wilson Guerrero

Presidente de la Parroquia San Carlos

Con el fin de dar cumplimiento a lo que señala la Ley, se constituyen con el objeto de verificar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la recepción única de la obra, haciendo para el efecto constatar lo siguiente:

SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

Mediante Convenio de Cooperación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana ejecuta la obra en la Comunidad Unión Manabita 1 de la Parroquia San Carlos.

Objeto:

ADQUISICION, COLOCACION Y CABEZALES PARA UN PASO DE AGUA EN LA COMUNIDAD UNION MANABITA 1 PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-PROVINCIA DE ORELLANA.

Monto USD\$:

7,379.25

Plazo:

03 días

TERCERA: INSPECCIÓN DE OBRA.-

La Comisión Técnica conformada por los comparecientes, con fecha 28 de Abril del 2022 nos constituimos en el sitio de la obra: **ADQUISICION, COLOCACION Y CABEZALES PARA UN PASO DE AGUA EN LA COMUNIDAD UNION MANABITA 1 PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-PROVINCIA DE ORELLANA** y procedimos a verificar físicamente que los trabajos realizados se han cumplido según INFORME TÉCNICO N° 014-JCH-JV-OO.PP-GADPO, presentado por el Ing. Joffre Chela PROFESIONAL DE OBRAS PUBLICAS 1.

TRABAJOS REALIZADOS.-

Colocación de una alcantarilla de 1500 mm.

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA.-
 Aporte del G.A.D.P.O

ADQUISICION, COLOCACION Y CABEZALES PARA UN PASO DE AGUA EN LA COMUNIDAD UNION MANABITA 1 PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS- PROVINCIA DE ORELLANA

DESGLOSE DE GASTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Cama baja					
Sueldo promedio (chófer tipo E)	Diario	1	1	34.11	34.11
Combustible (diésel)	Galón	16	1	2.10	33.60
Excavadora					
Sueldo promedio operador.....	Diario	1	1	39.68	39.68
Sueldo promedio ayudante	Diario	1	1	23.08	23.08
Combustible (diésel)	Galón	35	1	2.10	73.50
Subtotal=					203.97

COSTO DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Cama baja	Diario	1	1	15.00	15.00
Excavadora	Diario	1	1	20.00	20.00
Subtotal=					35.00
COSTO TOTAL=					238.97

COSTO DE ALCANTARILLA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	COSTO TOTAL
ALCANTARILLA D=50 E=2.50 MM	METROS	15.00	293,64	4.404,66
SUB TOTAL				4.404,66

TOTAL PROYECTO: USD 4,643.63 (CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 63/100 CTVS DE DÓLAR AMERICANO).

QUINTA: OBSERVACIONES.- No se ocuparon volquetes ya que existía material en el sitio de la zona.

Para la ejecución de la obra por administración se utilizó lo siguiente:

MAQUINARIA UTILIZADA	MAQUINARIA NO UTILIZADA
Excavadora # 03	Volquete
Camión # 05	Tanquero

SEXTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.

Fecha de suscripción del convenio	25 de noviembre del 2020
Plazo estipulado	03 días
Fecha de Inicio trabajos	15 de marzo del 2022
Fecha de término del trabajo	15 de marzo del 2022
Días utilizados	01 día

SÉPTIMA: ANEXO FOTOGRÁFICO.-

ADQUISICION, COLOCACION Y CABEZALES PARA UN PASO DE AGUA EN LA COMUNIDAD UNION MANABITA I PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-PROVINCIA DE ORELLANA



OCTAVA: ACEPTACIÓN.-



La Comunidad y Comisión Técnica está aceptando los trabajos realizados y detallados en la presente acta.

Por los antecedentes expuestos, dejamos expresa constancia de la Recepción de la Obra, según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional Contratación Pública y Código Civil vigente.


Para constancia y plena aceptación de lo anteriormente estipulado, las partes firman en unidad del acto la presente Acta Entrega Recepción Única, en un original y dos copias del mismo tenor y valor, en el lugar y fecha antes mencionado.



Ing. Julio Sarmiento
JEFE DE VIALIDAD Y TRANSPORTE



Sr. Wilson Guerrero
PRESIDENTE DE LA PARROQUIA SAN CARLOS



Ing. Joffre Chela
PROFESIONAL DE OBRAS PUBLICAS 1

Ing. Edison Morales
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ENCARGADO

INFORME- FINIQUITO 014-JCH-JV-OO.PP-GADPO-2022

PARA: Ing. Julio Sarmiento.
JEFE DE VIALIDAD - E.
DE: Ing. Joffre Chela T.
PROFESIONAL DE OBRAS PÚBLICAS 1
FECHA: 07 DE ABRIL DEL 2022
ASUNTO: INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA
CONSEDOC: 23371-EXT

Mediante el siguiente documento me permito informar lo siguiente, el proyecto según MEMORANDO #. 1517-CGOP-GADPO-2022, CONVENIO No. 092-CGOP-2020 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN Y CABEZALES PARA UN PASO DE AGUA EN LA COMUNIDAD UNIÓN MANABITA 1, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA", por Administración Directa, informo lo siguiente.

*** DATOS RELEVANTES DEL CONVENIO**

PLAZO DEL MEMORANDO: 03 días
MONTO DEL CONVENIO: 7,379.25
INICIO DE ACTIVIDADES: 15 DE MARZO DEL 2022
FIN DE ACTIVIDADES: 15 DE MARZO DEL 2022
AVANCE DE OBRA: 1 ALCANTARILLA DE 1500mm (100%)
VEHÍCULO MOVILIZACIÓN PERSONAL: NO SE OCUPÓ YA QUE SE MOVILIZARON EN LA CAMA BAJA
VEHICULOS PESADOS UTILIZADOS: CAMA BAJA # 05 (1 DÍA) 15 DE MARZO DEL 2022.

*Araceli
continuar con el
trámite
8/04/2022*

REPORTE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	EQUIPO	PLAZO DIAS	DIAS UTILIZADOS	DIAS POR UTILIZAR	COMBUSTIBLE TOTAL UTILIZADO GAL.	AVANCE O VIAJES
COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA	EXCAVADORA # 03	3	1	2	35	1 ALCANTARILLA

OBSERVACIONES: NO SE OCUPARON LAS VOLQUETAS YA QUE EXISTÍA MATERIAL DE RELLENO EN LA ZONA.

COSTOS DE ALCANTARILLAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
152 38 11 01 00263	ALCANTARILLAS= D=50 E=2.50MM	METROS	15.00	293 6445	4.404,6675
				TOTAL	4.404,675

Por lo que solicito a quien corresponda se realice el trámite ACTA DE ENTREGA RECEPCION UNICA, con el fin de dar cumplimiento a lo que señala la ley. Adjunto anexos fotográficos del proyecto.

Para su conocimiento, revisión y trámites pertinentes.

Joffre Chela T.
Ing. Joffre Chela T.
PROFESIONAL DE OBRAS PÚBLICAS 1

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
JEFE DE VIALIDAD
07 DE ABRIL DEL 2022
Araceli Palomino