

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA DEL CONVENIO N.º 46-CGOP-2021

OBJETO: LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE VIA VERANERA Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD MANABITA DOS DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-PROVINCIA DE ORELLANA.

En la ciudad de El Coca, a los 10 días del mes de junio de 2022, se suscribe la presente acta recepción de obra de convenio, al tenor de las siguientes estipulaciones:

PRIMERA: COMPARECIENTES.-

El Coordinador General de Obras Públicas Ing. Edison Morales, debidamente autorizado por la Ing. Magali Orellana – Prefecta Provincial de Orellana, notifica a una comisión de recepción, para la celebración de la presente acta entrega recepción única, por una parte la comisión de recepción representada por:

Ing. Julio Sarmiento

Delegado de la Sección de Vialidad de la
Coordinación General de Obras Públicas

Sr. Wilson Guerrero

Presidente de la Parroquia San Carlos

Con el fin de dar cumplimiento a lo que señala la Ley, se constituyen con el objeto de verificar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la recepción única de la obra, haciendo para el efecto constatar lo siguiente:

SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

Mediante Convenio de Cooperación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana ejecuta la obra en la comunidad la Manabita dos de la Parroquia San Carlos.

Objeto:

LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE VIA VERANERA Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD MANABITA DOS DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-PROVINCIA DE ORELLANA.

Monto USD\$:

7,041.69

Plazo:

06 días

TERCERA: INSPECCIÓN DE OBRA.-

La Comisión Técnica conformada por los comparecientes, con fecha 10 de junio de 2022 nos constituimos en el sitio de la obra: LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE VIA VERANERA Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD MANABITA DOS DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-PROVINCIA DE ORELLANA y procedimos a verificar físicamente que los trabajos realizados se han cumplido según INFORME TÉCNICO N° 024-JCH-JV-OO.PP-GADPO-2022, presentado por el Ing. Joffre Chela PROFESIONAL DE OBRAS PUBLICAS 1.

TRABAJOS REALIZADOS.-

970 ml de limpieza y reconfiguración.

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA.-

Aporte del G.A.D.P.O

LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE VÍA VERANERA Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD MANABITA DOS DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-PROVINCIA DE ORELLANA

DESGLOSE DE GASTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Cama baja					
Sueldo promedio (chófer tipo E)	Diario	1	1	34.11	34.11
Combustible (diésel)	Galón	16	1	2.10	33.60
Tractor					
Sueldo promedio operador.....	Diario	1	5	39.68	198.40
Horas suplementarias	Unidad	9	0	5.12	46.08
Sueldo promedio ayudante	Diario	1	12	23.08	276.96
Horas suplementarias	Unidad	9	0	3.63	32.67
Combustible (diésel)	Galón	185	5	2.10	388.50
Traslado de personal					
Camioneta Contratada	Diario	1	1	73.00	73.00
Traslado de personal y Super- visión					
Sueldo promedio (chófer tipo E)	Diario	1	4	34.11	136.44
Horas suplementarias	Unidad	9	0	5.12	46.08
Combustible (diesel)	Galón	35	4	2.10	73.50
Sueldo promedio (supervisor)	Diario	1	1	39.90	39.90
Subtotal=					1379.24

COSTO DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Cama baja	Diario	1	1	15.00	15.00

Tractor	Diario	1	5	20.00	100.00
Vehículo del GADPO	Diario	1	4	15.00	60.00
				Subtotal=	175.00
				COSTO TOTAL=	1554.24

COSTO DE ALCANTARILLA

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	COSTO TOTAL
ALCANTARILLA D=1.00 E=2.50 MM	METROS	12.00	200.2592	2,403.1104
SUB TOTAL				2,403.1104

TOTAL PROYECTO: USD 3,957.35 (TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 35/100 CTVS DE DÓLAR AMERICANO).

QUINTA: OBSERVACIONES.- Para la colocación de las dos alcantarillas la comunidad se encargo de gestionar una excavadora.

Para la ejecución de la obra por administración se utilizo lo siguiente:

MAQUINARIA UTILIZADA	MAQUINARIA NO UTILIZADA
móvil # 20	Excavadora
cama baja # 01	cargadora
Tractor # 09	volquete
Vehículo contratado	Tanquero de combustible

SEXTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.

Fecha de suscripción del convenio	23 de marzo de 2021
Plazo estipulado	06 días
Fecha de Inicio trabajos	18 de octubre de 2021
Fecha de término del trabajo	22 de octubre de 2021
Días utilizados	05 días

SÉPTIMA: ANEXO FOTOGRÁFICO.-

LIMPIEZA Y RECONFORMACION DE VIA VERANERA Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD MANABITA DOS DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-PROVINCIA DE ORELLANA

GADPO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE ORELLANA



📞 063 731 760 / 063 731 761

📍 Av. 9 de Octubre entre Dayuma y César Andy

✉️ prefectura@gporellana.gob.ec


🌐 gporellana.gob.ec

OCTAVA: ACEPTACIÓN.-


La Comunidad y Comisión de Recepción está aceptando los trabajos realizados y detallados en la presente acta.

Por los antecedentes expuestos, dejamos expresa constancia de la Recepción de la Obra, según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional Contratación Pública y Código Civil vigente.


Para constancia y plena aceptación de lo anteriormente estipulado, las partes firman en unidad del acto la presente Acta Entrega Recepción Única, en un original y dos copias del mismo tenor y valor, en el lugar y fecha antes mencionado.




Ing. Julio Sarmiento
JEFE DE VIALIDAD Y TRANSPORTE



Sr. Wilson Guerrero
PRESIDENTE DE LA PARROQUIA SAN CARLOS



Ing. Joffre Chela
PROFESIONAL DE OBRAS PUBLICAS 1



Ing. Edison Morales
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ENCARGADO

INFORME- FINIQUITO 024-JCH-JV-OO.PP-GADPO-2022

PARA: Ing. Julio Sarmiento.
JEFE DE VIALIDAD - E.
DE: Ing. Joffre Chela T.
PROFESIONAL DE OBRAS PÚBLICAS 1
FECHA: 09 DE JUNIO DEL 2022
ASUNTO: INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA
CONSEDOC: 17748-EXT

SECRETARÍA DE VIALIDAD
09 JUN 2022
PDS
MECMA

Mediante el siguiente documento me permito informar lo siguiente, el proyecto según MEMORANDO # 1610-CGOP-2021, CONVENIO CGOP-46-2021 cuyo objeto es "LIMPIEZA Y RECONFORMACIÓN DE VÍA VERANERA Y COLOCACIÓN DE DOS ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD MANABITA DOS, EN LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA", por Administración Directa, informo lo siguiente.

• DATOS RELEVANTES DEL CONVENIO

- PLAZO DEL MEMORANDO: 06 días
- MONTO DEL CONVENIO: 7,041.69
- INICIO DE ACTIVIDADES: 18 DE OCTUBRE DEL 2021
- FIN DE ACTIVIDADES: 22 DE OCTUBRE DEL 2021
- AVANCE DE OBRA: 970 ML DE LIMPIEZA Y RECONFORMACIÓN (100%)
- VEHÍCULO MOVILIZACIÓN PERSONAL: MOVIL # 20 (4 DÍAS), MOVIL CONTRATADO (1DÍA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2021)
- VEHÍCULO SUPERVISIÓN: SE HIZO SUPERVISIÓN EN MISMO VEHICULO #20 (1 DÍA)
- VEHICULOS PESADOS UTILIZADOS: CAMA BAJA # 01 (1 DÍA) 22 DE OCTUBRE DEL 2021

Asociado
Contratación de el
trámite
09/06/2022

REPORTE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	EQUIPO	PLAZO DIAS	DIAS UTILIZADOS	DIAS POR UTILIZAR	COMBUSTIBLE TOTAL UTILIZADO GAL.	AVANCE O VIAJES
LIMPIEZA Y RECONFORMACIÓN	TRACTOR # 09	6	5	1	185	970 ML DE LIMPIEZA Y RECONFORMACIÓN

OBSERVACIONES: PARA LA COLOCACIÓN DE LAS DOS ALCANTARILLAS LA COMUNIDAD SE ENCARGÓ DE GESTIONAR UNA EXCAVADORA PARTICULAR.

COSTOS DE ALCANTARILLAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
152.38.11.01.00264	ALCANTARILLAS= D=100 E=2.50MM	METROS	12.00	200.259200	2,403,11
				TOTAL	2,403,11

DETALLE COSTO DE HORAS

ITEM	CANT HORAS		COSTO HORAS		VALOR HORAS
	SUPLEMENTARIAS	EXTRAORDINARIA	SUPLEMENTARIA	EXTRAORDINARIA	
DETALLE COSTO DE HORAS TRACTOR					
OPERADOR	9		5,12	6,83	46,10
AYUDANTE	9		3,63	4,83	32,63
DETALLE COSTO DE HORAS DE CAMIONETA					
CONDUCTORES	9		5,12	6,83	46,10
				TOTAL HORAS	124,82

Por lo que solicito a quien corresponda se realice el trámite ACTA DE ENTREGA RECEPCION UNICA, con el fin de dar cumplimiento a lo que señala la ley. Adjunto anexos fotográficos del proyecto.

Para su conocimiento, revisión y trámites pertinentes.

Ing. Joffre Chela T.
PROFESIONAL DE OBRAS PÚBLICAS 1